

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Arapongas		CNPJ: 76.958.966/0001-06	
Endereço: RUA GARÇAS, 750 – CENTRO – PRAÇA MARIA DO ROCIO PUGLIESI			
Cidade: Arapongas	CEP: 86700-285	DDD/Telefone: (43) 3902-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SÉRGIO ONOFRE DA SILVA			C.P.F. 477.980.099-49
C.I./Órgão Expedidor: 3.438.984-5 / SESP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ALBATROZ REAL, 31 – CJ. DEL CONDOR			CEP: 86703-341
Município: Arapongas	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 3902-1268	
E-mail 1 : gabinete@arapongas.pr.gov.br E-mail 2			DDD/Telefone: (43) 3902-1021

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Alargamento e Extensão da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Municipal de Arapongas - Aeroporto Municipal Alberto Bertelli.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Ponto inicia situado às coordenadas 23°21'24,70" S; 51°29'15,50" O. ponto final situado às coordenadas 23°20'51,80" S; 51°29'48,60" O. Extensão total de 1401,4m. A área total de pavimentação possui a medida de 48.061,11m², onde 15.756,62m² representa área de pavimentação e 32.304,49m² representa área de recapeamento.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

O município de Arapongas, está hoje sendo atendido por uma companhia aérea que possui frequências diárias para diversas localidades do estado com pretensão de expansão de mais rotas. A ampliação do aeroporto visa melhorar a mobilidade urbana do município por este modal de transporte, deixando o aeroporto em condições de acolher novos modelos de aeronaves.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	1	60
2	1	Terraplenagem	m³	23.981,90	61	120
4	1	Pavimentação	m²	48.061,11	61	180
3	1	Ligantes Betuminosos	t	592,51	61	180
5	1	Drenagem	m³	175,14	61	180
6	1	Sinalização	m²	6.243,21	151	210

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
14.001-02267810020.1.012	Obras e Instalações	-	R\$ 3.000.000,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 5.655.643,03	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R\$ 1.193.537,71	R\$ 633.104,51	0,00
120	R\$ 1.699.774,98	R\$ 901.634,86	0,00
150	R\$ 1.556.878,20	R\$ 825.836,17	0,00
180	R\$ 1.081.603,18	R\$ 573.729,55	0,00
210	R\$ 123.848,96	R\$ 65.694,90	0,00
Sub-total	R\$ 5.655.643,03	R\$ 3.000.000,00	0,00
Total geral	R\$ 8.655.643,03		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Arapongas, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta **(X) Contratação** () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Arapongas

Data : 13/05/2022

Assinado de forma digital
por SERGIO ONOFRE DA
SILVA:47798009949
Dados: 2022.05.16 11:19:45
-03'00'

SERGIO ONOFRE DA
SILVA:47798009949

Sérgio Onofre da Silva

CPF: 477.980.099-49

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.Arapongas.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 16/05/2022 14:07.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Sergio Onofre da Silva** em 16/05/2022 11:19.

Inserido ao protocolo **17.391.582-9** por: **Maria Augusta Gadens** em: 16/05/2022 13:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
c6decff554ba076cd82f37dcd155f1f8.