

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MUDANÇA nº 04/4500059398

Foz do Iguaçu, 25 de abril de 2022

O presente relatório tem por finalidade registrar, nos termos do item 3.19.1 da Instrução de Procedimento IP 17, do Parecer Jurídico P/JD/0158/13 e Cláusula 30ª § 2º do Termo de Convênio firmado, as adequações no Plano de Trabalho de natureza meramente operacional, que não constituem alterações significativas do Convênio, conforme justificativa dos gestores e aprovação do Diretor da área gestora.

Nº DO CONVÊNIO	4500059398
ÁREA ITAIPU	OD.CD
CONVENIADA	Estado do Paraná - Secretaria de Estado de Infraestrutura de Logística
OBJETO	Apoio financeiro da Itaipu para o desenvolvimento do projeto “EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR 487/PR – trecho entre Porto Camargo e Serra dos Dourados”.
JUSTIFICATIVAS	
<p>Este Relatório de Controle de Mudança tem como objetivo a reprogramação dos itens 7 e 8 do Plano de Trabalho:</p> <ul style="list-style-type: none">• Quadro Resumo Orçamentário• Quadro Resumo de Desembolsos <p>Uma reprogramação se faz necessária para fins de refletir a real situação de andamento/previsão das etapas de execução das obras, sem acréscimos no prazo final para conclusão do objeto do Convênio nem do orçamento referencial global, permitindo as devidas atualizações das programações orçamentárias por parte da CONVENIADA.</p> <p>Reprogramação:</p> <p>Por meio do ofício nº 311/GS, de 13 de abril de 2022, protocolado sob nº 014957/22 no SISCOR, a CONVENIADA reiterou a ITAIPU autorização para ser utilizado saldo disponível para a Obra e Preços Iniciais- PI, no Convênio nº 4500059398, para pagamento de reajustes das próximas medições, a fim de evitar débitos contratuais e prejuízos no andamento das obras.</p> <p>Por meio do ofício protocolado sob nº 016175/22 no SISCOR, de 27 de abril de 2022, a ITAIPU respondeu à CONVENIADA informando que, por meio de Relatório de Controle de Mudança, formalizado neste documento, autoriza a utilização dos recursos e solicita o envio de nova proposta de distribuição orçamentária entre rubricas.</p> <p>A distribuição pode ser observada nos quadros abaixo, e leva em conta o saldo de R\$27.038.087,53 que, quando distribuído nos próximos meses, aponta a necessidade de realocação de R\$10.230.000,00 dos Preços Iniciais para os Reajustes.</p>	

Saldo SEIL	Saldo Convenio	Média das 7 ultimas medições	Média PI	Média R
24.292.707,76	27.038.087,53	7.300.000,00	4.450.000,00	2.850.000,00

Medição	PI	Reajuste	Total
abril/22	4.200.000,00	2.500.000,00	6.700.000,00
maio/22	4.200.000,00	2.530.000,00	6.730.000,00
junho/22	4.200.000,00	2.600.000,00	6.800.000,00
julho/22	4.200.000,00	2.600.000,00	6.800.000,00
	16.800.000,00	10.230.000,00	27.030.000,00

Desta forma, esse relatório vem formalizar as alterações necessárias, conforme descrito acima, para utilização dos recursos da forma sugerida.

Assim, o ajuste dos repasses, por parte de ITAIPU, será necessário conforme a reprogramação apresentada a seguir:

a) Quadro Resumo Orçamentário

Considerando a reprogramação financeira das etapas, tem-se a seguinte reprogramação orçamentária:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR487/PR								
QUADRO ANALÍTICO DE CUSTOS (R\$)								
NG	ITEM	DESCRIÇÃO	SEMESTRE 1 (dez/20 a mai/21)	SEMESTRE 2 (jun/21 a nov/21)	SEMESTRE 3 (dez/21 a mai/22)	SEMESTRE 4 (jun/22 a nov/22)	TOTAL	
CAPITAL	OBRAS	OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BR487/PR						
		1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	241.700,97	244.608,94	188.844,95	31.474,16	706.629,02
		2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.198,10			169.654,02	178.852,12
		3	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO		100.396,29			100.396,29
		4	EIXO PRINCIPAL (PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO)	55.714.006,02	3.000.000,00	32.662.304,45	2.544.251,60	93.920.562,07
		5	VIADUTOS	9.362.375,36	4.500.594,34	143.339,05		14.006.308,75
		6	REMANEJAMENTO DE POSTEAMENTO ELETRICO	814.934,84				814.934,84
		TOTAL DO OE1	66.142.215,31	7.845.599,57	32.994.488,44	2.745.379,78	109.727.683,09	
CUSTEIO	SERV. TERCEIRO	OBJETIVO ESPECÍFICO 2 - SUPERVISÃO DA OBRA						
			SUPERVISÃO DA OBRA	1.330.489,85	1.682.128,92	1.002.005,28	210.202,91	4.224.826,96
			TOTAL DO OE2	1.330.489,85	1.682.128,92	1.002.005,28	210.202,91	4.224.826,96
CAPITAL	OBRAS	OBJETIVO ESPECÍFICO 3 - DESAPROPRIAÇÕES						
			INDENIZAÇÕES DE DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS ADJACENTES		18.836.083,26			18.836.083,26
			TOTAL DO OE3		18.836.083,26			18.836.083,26
CAPITAL	OBRAS	PROVISIONAMENTO PARA REAJUSTES						
			REAJUSTES OE 1 - IMPLANTAÇÃO DO SEGMENTO RODOVIÁRIO	14.692.975,09	25.133.447,99	26.218.667,23		66.045.090,31
			REAJUSTES OE 2 - SUPERVISÃO DA OBRA	345.740,72	462.585,45	304.235,05	71.468,99	1.184.030,21
			TOTAL REAJUSTES	15.038.715,81	25.596.033,44	26.522.902,28	71.468,99	67.229.120,52
TOTAL			82.511.420,96	53.959.845,19	60.519.396,01	3.027.051,67	200.017.713,83	

A alteração feita foi a realocação de recursos do Objetivo Específico 01 para "Reajustes de OE 1 - Implantação do segmento rodoviário" da Parcela 3.

b) Quadro Resumo Desembolsos

Abaixo é apresentado o Quadro de Desembolsos da Itaipu reprogramado, sem alterar os montantes dos desembolsos já realizados (Parcelas 1, 2 e 3), como também do próximo e último repasse a ser feito (Parcela 4):

NATUREZA DE GASTO		DESCRIÇÃO	DESEMBOLSO (R\$)				TOTAL
			PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	
			SEMESTRE 1 (dez/20 a mai/21)	SEMESTRE 2 (jun/21 a nov/21)	SEMESTRE 3 (dez/21 a mai/22)	SEMESTRE 4 (jun/22 a nov/22)	
CAPITAL	OBRAS	OE1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BR487/PR	66.142.215,31	7.845.599,57	32.994.488,44	2.745.379,78	109.727.683,09
CUSTEIO	SERV.TERCEIRO PJ.	OE2 - SUPERVISÃO DA OBRA	1.330.489,85	1.682.128,92	1.002.005,28	210.202,91	4.224.826,96
CAPITAL	OBRAS	OE3 - DESAPROPRIAÇÕES		18.836.083,26			18.836.083,26
CAPITAL	OBRAS	PROVISIONAMENTO PARA REAJUSTES OE1	14.692.975,09	25.133.447,99	26.218.667,23	-	66.045.090,31
		PROVISIONAMENTO PARA REAJUSTES OE2	345.740,72	462.585,45	304.235,05	71.468,99	1.184.030,21
TOTAL			82.511.420,96	53.959.845,19	60.519.396,01	3.027.051,67	200.017.713,83

Neste contexto, a área gestora se manifesta favorável à alteração da programação do Quadro de Resumo Orçamentário e do Quadro de Resumo de Desembolsos (itens 7 e 8 do Plano de Trabalho), que apresentam a dedução de valor da rubrica de execução das obras e o acréscimo do mesmo valor no Provisionamento para Reajustes OE1, permanecendo inalterado o prazo de vigência do Convênio e dos valores globais e demais condições do Plano de Trabalho contratado.

Importante destacar que área gestora recebeu pedido de aditamento enviado pela conveniada no ofício nº 012703/22, o qual está sendo avaliado tecnicamente e assim que concluído será enviado para apreciação da Diretoria Executiva e Conselho de Administração que irá recompor as rubricas necessárias para a conclusão das obras.

Gestores:

p/ ITAIPU

Janine Alicia Groenwold

Kleber da Silva

p/ ESTADO DO PARANÁ – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Rejane Karam

Aprovação Itaipu:

Luiz Felipe Kraemer Carbonell
Diretor de Coordenação

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/01B5-F4BE-9DCE-AC24> ou vá até o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 01B5-F4BE-9DCE-AC24



Hash do Documento

5B57ABA5B807D9351DBC4EA47530AB61F6057A00EED2184F66F8ED27B9FC2D7F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/05/2022 é(são) :

- Janine Alicia Groenwold - 066.647.729-90 em 03/05/2022 15:16
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rejane Karam - 650.030.129-34 em 02/05/2022 09:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Claudio Porchetto Neves - 797.010.007-49 em 02/05/2022 08:58
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Kleber Da Silva - 031.123.429-17 em 29/04/2022 16:19 UTC-
03:00
Tipo: Certificado Digital

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/B923-E162-F06C-22F2> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B923-E162-F06C-22F2



Hash do Documento

325F482D3E3E3381CC745D53ED37A769CDF8C8446AD26F32EC22B54F74170188

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/05/2022 é(são) :

- Luiz Felipe Kraemer Carbonell (Diretor de Coordenação) -
470.***.***-53 em 04/05/2022 11:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital