

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO N° 01 AO CONVÊNIO PARA APOIO FINANCEIRO DA ITAIPU AO PROJETO “RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE GUAÍRA-PR E MUNDO NOVO-MS”, QUE ENTRE SI CELEBRAM ITAIPU E ESTADO DO PARANÁ, TENDO COMO INTERVENIENTE-ANUENTE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

ITAIPU, entidade binacional, constituída nos termos do Artigo III do Tratado firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, com sedes em Brasília - DF, no SCN - Setor Comercial Norte, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, Sala 607, Edifício Venâncio 3000 - Asa Norte, CEP 70.716-900, e em Assunção - Paraguai, na Avenida España, n° 850 c/ Perú, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 00.395.988/0001-35, com escritório na cidade de Foz do Iguaçu - PR, na Av. Silvio Américo Sasdelli, n° 800, Vila A (CNPJ: 00.395.988/0014-50), sendo a Usina Hidrelétrica de Itaipu localizada em Foz do Iguaçu - PR (CNPJ: 00.395.988/0012-98) na Avenida Tancredo Neves, 6731, e em Hernandarias - Paraguai, na Av. Supercarretera de Itaipú, s/n, neste ato representado por seu Diretor-Geral Brasileiro e por seu Diretor-Geral Paraguaio, que assinam digitalmente; e

na qualidade de **CONVENIADA, ESTADO DO PARANÁ**, através de sua Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, pessoa jurídica de direito público estadual, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda do Brasil sob o n° 13.937.166/0001-80, com sede na Av. Iguaçu, n° 420, Rebouças, Curitiba-PR, CEP 80.230-020, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, tendo como **UNIDADE EXECUTORA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ - DER/PR**, pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta, autarquia estadual, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda do Brasil sob o n° 76.669.324/0001-89, com sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba-PR, CEP 80.230-020, neste ato representada por seu Diretor Geral, que assinam digitalmente;

na qualidade de **INTERVENIENTE-ANUENTE, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**, autarquia federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 04.892.707/0001-00, com sede em Brasília-DF, Setor de Autarquias Norte, Edifício Núcleo dos Transportes, Quadra 3, Lote "A", representado por seu Diretor - Geral, assistido pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária, que assinam digitalmente;

resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Aditamento n° 01 ao Convênio 4500059451, com fundamento primário no Tratado de ITAIPU e na Norma Geral de Licitações da ITAIPU, respectivas Instruções de Procedimentos e demais normas aplicáveis, bem como, no que couber, pela legislação brasileira, especialmente pela Lei n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e pela Lei Estadual n° 15.608/2007 e suas alterações posteriores, e em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CAPÍTULO I **DO OBJETO DO ADITAMENTO**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Constituem objetos do presente termo de aditamento:

- a) Prorrogação da vigência;
- b) Reprogramação do cronograma físico de execução (item 7 do plano de trabalho);

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Gilberto Valdez Gonzalez, Carlos Roberto Massa Junior, Alexandre Castro Fernandes, Fernando Furiatti Saboia, Antônio Leite dos Santos Filho, Lucas Alberto Visotto Júnior, Anatalcio Ridsen Junior, Vera Lucia Souza Passos e Vanessa De Oliveira Penteado Pereira.

- c) Reprogramação do cronograma de execução financeira e de desembolsos (item 8 do Plano de Trabalho).
- d) Inserção de Parágrafo quinto na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

CAPÍTULO II DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO ADITAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA. Ao presente Aditamento é anexado o documento abaixo que, devidamente rubricado pelos partícipes, dele constitui parte integrante, independente de transcrição:

ANEXO I - Plano de Trabalho, revisão Aditamento n. 01.

Parágrafo único. Em caso de dúvida ou divergência entre o previsto neste Aditamento n° 01 e no seu anexo ou documentos correlatos, prevalecerá sempre o estabelecido neste Aditamento; o estabelecido no anexo prevalecerá sobre as disposições dos documentos correlatos.

CAPÍTULO III DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA. A CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. O presente CONVÊNIO tem vigência de 42 meses correspondente a 1260 dias consecutivos, contados a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA. Inclui-se o Parágrafo quinto na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Parágrafo quinto. Quanto à exigência de execução regular de no mínimo 70% (setenta por cento) dos recursos financeiros repassados, excepcional e exclusivamente, fica a critério da ITAIPU, mediante avaliação do seu gestor e indicação econômico-financeira, aceitar percentual inferior.

CAPÍTULO IV DA QUITAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A CONVENIADA dá à ITAIPU integral quitação das obrigações assumidas e já executadas até a presente data no âmbito do Convênio ora aditado, comprometendo-se a não reivindicar eventuais direitos que julgue possuir relativamente àquele período.

CAPÍTULO V DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Convênio n° 4500059451, que não tenham sido modificadas, suprimidas ou alteradas por este Aditamento.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam digitalmente o presente termo.

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Gilberto Valdez Gonzalez, Carlos Roberto Massa Junior, Alexandre Castro Fernandes, Fernando Furiatti Saboia, Antônio Leite dos Santos Filho, Lucas Alberto Visotto Júnior, Anatalcio Ridsen Junior, Vera Lucia Souza Passos e Vanessa De Oliveira Penteado Pereira.

Foz do Iguaçu, data da assinatura digital.

P/ITAIPU:

DIRETOR-GERAL BRASILEIRO

DIRETOR-GERAL PARAGUAIO

P/CONVENIADA:

SECRETÁRIO DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DIRETOR GERAL DER/PR

P/INTERVENIENTE:

DIRETOR GERAL

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

TESTEMUNHAS:

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Gilberto Valdez Gonzalez, Carlos Roberto Massa Junior, Alexandre Castro Fernandes, Fernando Furiatti Saboia, Antônio Leite dos Santos Filho, Lucas Alberto Visotto Júnior, Anatalcio Risdén Junior, Vera Lucia Souza Passos e Vanessa De Oliveira Penteado Pereira.

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE GUAÍRA-PR E MUNDO NOVO-MS

ADITAMENTO 01

Superintendência de Obras e Desenvolvimento - OD.CD
2022

ÍNDICE

1	JUSTIFICATIVA.....	3
2	OBJETIVO	4
	2.1 Objetivo Específico 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ACESSO E RECUPERAÇÃO DA PONTE AYTON SENNA	4
	2.2 Objetivo Específico 2 - GESTÃO AMBIENTAL E SUPERVISÃO DA OBRA.	4
	2.3 Objetivo Específico 3 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.....	4
3	DADOS PRELIMINARES	4
	3.1 Projetos Executivos	4
4	ENTREGAS.....	5
	4.1 OE1 - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ACESSO E RECUPERAÇÃO DA PONTE AYTON SENNA.....	5
	4.2 OE2 - SUPERVISÃO DA OBRA.....	5
	4.3 OE3 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRECHO DELEGADO.....	5
	4.4 GERENCIAMENTO DO PROJETO	5
5	ETAPAS DE EXECUÇÃO DO ACESSO E RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA.....	6
	5.1 Licenças e Aprovações Necessárias	6
	5.2 Licitações dos Serviços	6
	5.3 Execução das Obras do Acesso e Recuperação da Ponte Ayrton Senna7	
	5.4 Supervisão da Obra.....	8
	5.5 Manutenção e Conservação da Pavimentação.....	9
	5.6 Gerenciamento do Projeto.....	9
6	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	10
7	CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO	11
	7.1 Cronograma de execução física dos Objetos Específicos do Convênio	
	11	
8	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E DE DESEMBOLSOS.....	11
9	DESCRIÇÃO GERAL	12
10	ANEXOS.....	12
11	ASSINATURAS	13

5.4.4 Acesso à Ponte

a) Drenagem

O sistema de drenagem a ser instalado é composto pelas canaletas de drenagem e drenos longitudinais e será instalado em todos os vãos.

b) Pavimentação

Na pista de rolamento, entre o fim do perímetro urbano de Guaíra e o início da ponte sobre o rio Paraná será implantado pavimento rígido em concreto com sub-base de concreto compactado a rolo (CCR) e reforço de subleito de brita graduada simples.

c) Iluminação

Está planejada a implantação de 134 postes fotovoltaicos autônomos de 158w com grau de proteção IP66 em toda a área de revitalização.

d) Sinalização e dispositivos de Segurança

A sinalização horizontal a ser implantada, constitui-se por marcas longitudinais e transversais e por inscrições no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de segurança de trânsito. A sinalização vertical a ser implantada compreende a colocação de placas novas de indicação e de regulamentação.

Os dispositivos de segurança previstos para o trecho rodoviário referem-se à colocação de barreiras rígidas, com a função de proteção aos veículos e balizadores refletivos nas barreiras rígidas, para permitir a sua visualização durante a noite ou em condições de visibilidade adversas.

5.4.5 Serviços Auxiliares

Compreendem os serviços de retirada, carregamento e transporte de materiais necessários para a execução das obras.

5.5 Supervisão da Obra

As atividades de supervisão técnica da obra incluem:

- Monitoramento e acompanhamento de todas as etapas constante no Cronograma Físico - Financeiro;
- Aprovação mensal dos serviços executados para fins de emissão de folhas de medição, pela construtora contratada;
- Acompanhamento e validação dos Ensaio Especial a serem desenvolvidos pela Construtora;
- Emissão de Ordens de Paralisação e Reinício de quaisquer serviços que comprometam a qualidade, economicidade, razoabilidade, entre outros;
- Emissão de Atestado de qualidade dos serviços executados;
- Registro no Diário de Obras de todas as não conformidades e irregularidades constatadas na fase de execução das obras, assim como as providências adotadas para corrigi-las;
- Execução do controle de qualidade e o controle do consumo dos materiais betuminosos utilizados na obra;

6 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE e ENTREGAS	ITAIPU	DNIT	DER/PR			
			GESTÃO	CONSTRUÇÃO DA OBRA	SUPERVISÃO DA OBRA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRECHO DELEGADO
OE1 - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ACESSO E RECUPERAÇÃO DA PONTE AYTON SENNA						
Execução da Obra	A	A	A	R	A	A
Pagamento dos Serviços Executados	A	A	R	I	I	I
OE2 - SUPERVISÃO DA OBRA						
Acompanhamento e gestão da Construção da Ponte	A	A	R	I	R	R
Pagamento dos Serviços Executados	A	A	R	I	I	I
OE3 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
Manutenção e Conservação do trecho	N	A	A	I	I	R
Acompanhamento e gestão das atividades de Manutenção e Conservação	N	A	R	I	I	I
Pagamento dos Serviços Executados	A	A	R	I	I	I
GERENCIAMENTO DO PROJETO						
Emissão de Relatório de Acompanhamento do Projeto Mensal	N	A	R	I	I	I
Apresentação de Prestação de Contas	N	A	R	I	I	I
Repasse Financeiro dos Recursos do Convênio	R	N	N	N	N	N

(A) Acompanha - (I) Informa - (N) Notificado - (R) Responsável

Quadro 1 - Matriz de Responsabilidade

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/51DF-211E-C211-6119> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 51DF-211E-C211-6119



Hash do Documento

125B100CE74486F0CD00AC46490C01F43BF32AE2270298844AC3872A6B81B318

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/10/2022 é(são) :

- ☒ Fernando Furiatti Saboia - 860.***.***-04 em 14/09/2022 15:22
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Helio Gomes Da Silva Junior - 631.***.***-49 em 09/09/2022
10:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Kleber Da Silva - 031.***.***-17 em 08/09/2022 15:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

Este documento foi assinado digitalmente por: Luis Gilberto Valdez Gonzalez, Carlos Roberto Massa Junior, Alexandre Castro Fernandes, Fernando Furiatti Saboia, Antônio Leite dos Santos, Lucas Alberto Visotto Júnior, Anatalcio Risdén Junior, Vera Lucia Souza Passos e Vanessa De Oliveira Penteado Pereira.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinatura/Firma Digital - Itaipu Binacional. Para verificar as assinaturas, clique no link <https://pad.itaipu.gov.br/Verificar/23CB-4C0C-D59B-3345> ou visite o site <https://pad.itaipu.gov.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 23CB-4C0C-D59B-3345



Hash do Documento

8A84CE2870FE5D75D62D63C8F7F4B3432974379ED7E1C21F8E4F9FA7A1EF5C25

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/12/2022 é(são) :

☒ **Nome no certificado:** DJ/ME

Luis Gilberto Valdez Gonzalez (Não identificado fluxo-Rever) -
64***2 em 28/12/2022 10:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Carlos Roberto Massa Junior (Carlos Roberto Massa Junior) -
032.***.***-70 em 16/12/2022 17:57 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Alexandre Castro Fernandes (Alexandre Castro Fernandes) -
872.***.***-15 em 16/12/2022 14:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO - 76.669.324/0001-89

☒ Fernando Furiatti Sabóia (Fernando Furiatti Sabóia) - 860.***.***-
04 em 16/12/2022 11:46 UTC-03:00

Nome no certificado: Fernando Furiatti Saboia

Tipo: Certificado Digital

☒ Antônio Leite dos Santos Filho (Antônio Leite dos Santos Filho) -
622.***.***-00 em 07/12/2022 17:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Lucas Alberto Vissotto Júnior (Lucas Alberto Vissotto Júnior) -
972.***.***-00 em 07/12/2022 16:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ **Nome no certificado:** DJ/ME

Anatalicio Ridsen Junior (Diretor-Geral Brasileiro) - 387.***.***-82

em 06/12/2022 17:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ **Nome no certificado:** DJ/ME

Vera Lucia Souza Passos (AS.JD) - 945.***.***-00 em 06/12/2022
14:36 UTC-03:00

Vanessa De Oliveira Penteado Pereira (AS.JD) - 062.***.***-11 em
06/12/2022 14:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Anatalício Ridsen Junior
Diretor-Geral Brasileiro Itaipu Binacional
Antônio Leite dos Santos Filho
Diretor-Geral DNIT
Lucas Alberto Vissotto Júnior
Diretor de Infraestrutura Rodoviária DNIT

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROTOCOLO: 15.749.686-7

PARTÍCIPES: ITAIPU Binacional (CONVENIENTE) e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (CONVENIADA), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (UNIDADE EXECUTORA).

INTERVENIENTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (INTERVENIENTE-ANUENTE)

DOCUMENTO: 3º Termo Aditivo Convênio nº 4500053643

OBJETO: Constituem objetos do presente termo de aditamento:

a) Inclusão de Parágrafo único na Cláusula Décima Sétima.

A CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA passa a incluir o seguinte Parágrafo único:

Parágrafo Único. Para fins de análise da prestação de contas, será considerado como prova da realização da desapropriação a consonância entre o comprovante de pagamento e o valor previsto no acordo judicial homologado ou na sentença transitada em julgado.

b) Inclusão da alínea “s” na Cláusula Décima Oitava:

CLÁUSULA TERCEIRA. A CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA passa a incluir a alínea “s”, com a seguinte redação:

s) cópia dos Acordos Judiciais homologados ou sentença transitada em julgado das propriedades desapropriadas juntamente com os comprovantes de pagamento (depósito) e acompanhadas de relatório ou tabela com as referências entre as documentações comprobatórias (número do processo, proprietário, data do depósito, outras informações relevantes)

DATA: 21 de dezembro de 2022.

Carlos Roberto Massa Junior
Governador do Estado do Paraná
Fernando Furiatti Sabóia
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL
Alexandre Castro Fernandes
Diretor-Geral DER/PR
Manuel Maria Caceres Cardozo
Diretor-Geral Paraguaio Itaipu Binacional
Anatalício Ridsen Junior
Diretor-Geral Brasileiro Itaipu Binacional
Antônio Leite dos Santos Filho
Diretor-Geral DNIT
Lucas Alberto Vissotto Júnior
Diretor de Infraestrutura Rodoviária DNIT

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROTOCOLO: 19.176.563-0

PARTÍCIPES: ITAIPU Binacional (CONVENIENTE) e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (CONVENIADA), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (UNIDADE EXECUTORA).

INTERVENIENTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (INTERVENIENTE-ANUENTE)

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo Convênio nº 4500059451

OBJETO: Constituem objetos do presente termo de aditamento:

a) Prorrogação da vigência;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. O presente CONVÊNIO tem vigência de 42 meses correspondente a 1260 dias consecutivos, contados a partir da data da sua assinatura.

b) Reprogramação do cronograma físico de execução (item7 do plano de trabalho);

c) Reprogramação do cronograma de execução financeira e de desembolso (item 8 do Plano de Trabalho);

d) Inserção de Parágrafo quinto na Cláusula Décima Terceira.

Inclui-se o Parágrafo quinto na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Parágrafo quinto. Quanto à exigência de execução regular de no mínimo 70%(setenta por cento) dos recursos financeiros repassados, excepcional e exclusivamente, fica a critério da ITAIPU, mediante avaliação do seu gestor e indicação econômico-financeira, aceitar percentual inferior.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Convênio nº 4500059451, que não tenham sido modificadas, suprimidas ou alteradas por este Aditamento.

DATA: 28 de dezembro de 2022.

Carlos Roberto Massa Junior
Governador do Estado do Paraná
Fernando Furiatti Sabóia
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL
Alexandre Castro Fernandes
Diretor-Geral DER/PR
Luís Gilberto Valdez Gonzalez
Diretor Técnico Paraguaio Itaipu Binacional

Anatalício Ridsen Junior
Diretor-Geral Brasileiro Itaipu Binacional
Antônio Leite dos Santos Filho
Diretor-Geral DNIT
Lucas Alberto Vissotto Júnior
Diretor de Infraestrutura Rodoviária DNIT

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROTOCOLO: 19.704.304-0

PARTÍCIPES: ITAIPU Binacional (CONVENIENTE) e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (CONVENIADA), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (UNIDADE EXECUTORA).

DOCUMENTO: Convênio nº 4500059002

OBJETO: O presente CONVÊNIO tem por finalidade o apoio financeiro da ITAIPU para implementar o Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais – PROSEG PARANÁ, através da aplicação de sinalização viária e de dispositivos de segurança nas rodovias estaduais na região Oeste do Paraná.

VALOR: CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA. Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente CONVÊNIO o valor total de R\$ 59.552.483,86 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), sendo:

a) R\$ 24.302.730,89 (vinte e quatro milhões, trezentos e dois mil, setecentos e trinta reais, oitenta e nove centavos) provenientes da ITAIPU, a título de contrapartida financeira; e

b) R\$ 35.249.752,97 (trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais, noventa e sete centavos) provenientes do CONVENIADO, a título de contrapartida econômica.

VIGÊNCIA: CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. O presente CONVÊNIO tem vigência de 28 meses, contados a partir da data da sua assinatura.

DATA: 30 de dezembro de 2022.

Carlos Roberto Massa Junior
Governador do Estado do Paraná
Fernando Furiatti Sabóia
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL
Alexandre Castro Fernandes
Diretor-Geral DER/PR
Luís Gilberto Valdez González
Diretor Técnico Paraguaio Itaipu Binacional
Anatalício Ridsen Junior
Diretor-Geral Brasileiro Itaipu Binacional

1176/2023

Secretaria da Saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA
OBJETO	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 2220-029/2020 – Acréscimo quantitativo aos itens 1, 5 e 6 do Lote 20 do contrato de prestação de serviços continuados de recarga e manutenção de extintores e teste hidrostático em extintores e mangueiras de incêndio – 19ºRS
VALOR	Acréscimo de R\$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) ao valor global do contrato, que passa de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para R\$ 1.879,00 (um mil e oitocentos e setenta e nove reais), a partir de 15/12/2022.
AUTORIZAÇÃO	Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), em 07/11/2022
PE Nº	1149/2021
EMPENHO Nº	22039739
PROCESSO Nº	19.179.509-1
ASSINATURAS	Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto) Secretário de Estado da Saúde do Paraná Fábio Henrique de Aguiar Contratada

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ	
CONTRATANTE	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA	BAXTER HOSPITALAR LTDA
OBJETO	Aquisição de cloreto de sódio, solução injetável – CEMEPAR
VALOR	R\$ 533.890,00 (quinhentos e trinta e três mil e oitocentos e noventa reais)