

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		CNPJ: 76.175.884/0001-87	
Endereço: AV. VISCONDE DE TAUNAY, N° 950			
Cidade: PONTA GROSSA	CEP: 84.051-900	DDD/Telefone: (42) 3220-1362	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT		C.P.F. 256.285.859-04	
C.I./Órgão Expedidor: 712.975-0/SESP-IIP		Cargo : Prefeita municipal	
Endereço Residencial: RUA PREFEITO BASÍLIO RIBAS, 715		CEP: 84015-245	
Município: PONTA GROSSA	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99811-8371	
E-mail 1 : gabinete@pontagrossa.pr.gov.br E-mail 2		DDD/Telefone: (42) 3220-1110	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação poliédrica da Estrada Municipal Arichernes Carlos Gobo – T1	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
	TERMO ADITIVO	
Aditivo para alteração de Pavimentação poliédrica para pavimentação em Bloco intertravado de concreto (Paver) da Estrada Municipal Arichernes Carlos Gobo – T1	INICIO Após publicação do termo aditivo	TÉRMINO 270 DIAS
	TERMO ADITIVO	
Aditivo para alteração de serviço e prazo	INICIO Após publicação do termo aditivo	TÉRMINO 180 DIAS
2.2 Trecho		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto Plano de Trabalho

Página

2/4

Estrada Municipal Arichernes Carlos Gobo - Trecho Rua Clycema Kozzatz Carvalho (UTM 590327.5026; 7226867.0407)
X Ponte do Rio São Jorge (UTM 596072.0253; 7229530.4258) com extensão de 6.494,11m e área de 46.206,11m²

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Estrada localizada na zona rural do Município cuja pavimentação proporcionará fomento do ecoturismo da região, melhores condições de mobilidade, segurança e consequentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	15/02/2024
2	1	Terraplenagem	m ³	3.707,94	16/06/2024	120
3	1	Pavimentação	m ²	46.246,15	16/06/2024	180
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m/m ² /m ³ /kg/ud	01	16/04/2024	150
5	1	Sinalização	m/m ² /ud	01	150	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	R\$ 2.852.172,19
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 6.517.382,58	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/4

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 29/07/2025	R\$ 642.660,7	R\$ 189.041,79	R\$ 0,00
30	R\$ 721.128,96	R\$ 326.902,36	R\$ 0,00
60	R\$ 1.019.285,23	R\$ 462.062,64	R\$ 0,00
90	R\$ 1.019.285,23	R\$ 462.062,64	R\$ 0,00
120	R\$ 1.019.285,23	R\$ 462.062,64	R\$ 0,00
150	R\$ 1.029.032,23	R\$ 466.481,28	R\$ 0,00
180	R\$ 1.066.704,70	R\$ 483.558,84	R\$ 0,00
Sub-total	R\$ 6.517.382,58	R\$2.852.172,19	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 9.369.554,77		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ponta Grossa, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :
a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 2.852.172,19 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e dois reais e dezenove centavos) na forma de pecúnia. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.
6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

Mista (breve detalhamento) :

Local : Ponta Grossa	ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT:25628585 904 Assinado de forma digital por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT:25628585904 Dados: 2025.10.09 17:23:26 -03'00' Elizabeth Silveira Schmidt CPF: 256.285.859-04 Prefeita municipal	Data : 09/10/2025
----------------------	--	-------------------

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Quadro de Variação
- Cronograma Físico-Financeiro
- ART

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:

Documento: **Plano_trabalho_CV_112_2022_Aditivo_09.10.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 13/10/2025 11:32.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Elizabeth Silveira Schmidt** em 09/10/2025 17:23.

Assinatura Avançada realizada por: **Celso Prestes (XXX.755.689-XX)** em 09/10/2025 17:33 Local: GAB PONTA GROSSA.

Inserido ao protocolo **23.629.371-8** por: **Celso Prestes** em: 09/10/2025 17:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

aa87b154fd0dfcb396bba7ae8868a2df.